

Folyamatban lévő beruházások

BERUHÁZÁSOK

KIVITELEZÉS FOLYAMATBAN

- Homoktövis Park > 25% készültség (előleg fizetve)
- Dinamik Park > 85-90% készültség (előleg fizetve; szobor és környezete nélkül jövő hétre kész)
- Dinamik Park kiegészítő munkái > végszáma benyújtva
- Hajnal Park > 15-20% (előleg fizetve)
- nagyfelületű járdafelújítások > ütemterv szerint folyamatos (Munkásotthon, Tábor, Pozsonyi, ökopark, Kunhalom; előleg fizetve)
- útépitési munkák > ütemterv szerint folyamatos (TUS, Attila, Munkácsy, Langlet, Klapka; előleg fizetve)
- kátyúzás folyamatos
- ping-pong asztal (3db kihelyezve, 7db kihelyezendő burkolattal; előleg fizetve)
- napvitorla (1db kihelyezve, 10db kihelyezendő; előleg folyamatban)
- Munkásotthon játszótér > 50% készültség jövő héten
- Dugonics sportpálya (előleg kifizetés alatt, bontási munkák megkezdődtek)
- kiscsarnok építése > 35% készültség (25% leszámlázva)
- Görgey szolgáltatóház
- Ifjúsági ház felújítási munkák
- Nyár utca szolgáltatóház felújítása
- SZTK komforthűtés
- SZTK árnyékolás
- Nyár óvoda felújítás

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSSSEL / MEGRENDELÉSSSEL RENDELKEZIK

- József Attila utca tömbbelső (előleg stádiumban)
- Béke tér felújítása (előleg stádiumban)
- Kordován tér felújítása (előleg stádiumban)
- útépitési munkák > ütemterv szerint folyamatos (Batthyány, Attila, Szent Imre, Berzeviczy II. ütem, Bajza, Eperjesi, Pozsonyi belső, Pozsonyi rendelő, Vadgesztenye)
- Ugró Gyula sornál betontömbös terület rekultivációja (előleg fizetve)

- Sándor István utcai terület rekultivációs munkái (előleg fizetve)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TERVEK ALAPJÁN KÖZBESZERZÉS UTÁN INDÍTHATÓ

- Pácoló és Intarzia utcák által határolt belső tér felújítása
- Szilas Multisport Bázis építése
- Székesdülő földutak megszüntetése (aláírt TSZ és határidők; Kbt. 113. (1). szerinti eljárás már megindult, ajánlattételi felhívás jogerős engedélyek birtokában küldhető ki)
- 76367 út és közműépítési munkák (amennyiben UTE nem kap támogatást)
- 76367 üzemi épület építése (amennyiben UTE nem kap támogatást)
- Sportparkok telepítése (NSK intézi) előkészítés folyamatban, Önkormányzati önerő is
- Ész-Tér rendezése
- VEKOP Károlyi 25. építés

Budapest, 2019. október 21.



dr. Tahon Róbert

